

Čerpání kapitálových výdajů za rok 2025

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2025	UR MČ 2025	UR dotace EU+HMP	celkem profinancováno EU+HMP	celkem profinancováno MČ
Rekonstrukce bytových jader	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081694001247 0081694011247 0081694111247 0081694021247 0081694121247 Domov pro seniory Bojčenkova	32 000,00	12 062,70	37 466,00	28 453,93	0,00
0081694011247 Vratka dotace - Domov pro seniory Bojčenkova	0,00	0,00	1 570,50	1 570,50	0,00
0081032001367 0082205001367 Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou - I. etapa	0,00	68,40	15 000,00	0,00	14,98
0000000001371 Rekonstrukce ulice K Rokytcce	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00
0081135001394 Bílý kůň - speleogický unikát	0,00	553,60	0,00	0,00	543,45
0016454001394 EU - Park Bílý kůň	0,00	30 938,70	13 772,40	131,89	0,00
0081328001416 Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická - Morušová	0,00	0,00	5 438,20	0,00	0,00
0081857001420 Biotopové koupaliště	0,00	662,10	653,70	0,00	0,00
0000000001440 Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská	0,00	440,40	0,00	0,00	0,00
0082005011442 ZŠ Baštyřská - změna využití prostor na třídu	0,00	946,30	0,00	0,00	946,30
0000000001452 Rekonstrukce bytového jádra Bři Venclíků 1070	0,00	369,20	0,00	0,00	368,90
0000000001453 Rekonstrukce bytových jader Bři Venclíků 1071	0,00	713,00	0,00	0,00	693,48
0000000001455 Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 766	0,00	329,60	0,00	0,00	329,55
0000000001460 Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 753-756	0,00	753,50	0,00	0,00	753,42
0000000001474 0016544001474 Revitalizace Centrálního parku Černý Most	0,00	1 906,90	16 102,00	0,00	1 215,00

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2025	UR MČ 2025	UR dotace EU+HMP	celkem profinancováno EU+HMP	celkem profinancováno MČ
0000000001489 Komunitní centrum Splavná	0,00	1 910,20	0,00	0,00	559,33
0081721001491 Likvidace srážkových vod - Izolační zeleň Českobrodská	0,00	6 371,90	0,00	0,00	6 365,87
0081878001500 Polyfunkční budova Černý Most	0,00	205 376,00	31 828,10	31 828,13	151 773,31
0081132001508 Vlakové zastávky Praha 14	0,00	0,00	3 324,10	0,00	0,00
0015513001511 Energetická renovace Poliklinika Parník	0,00	12 984,00	0,00	0,00	11 862,71
0000000001525 Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 670	0,00	1 207,10	0,00	0,00	1 186,25
0000000001528 ZŠ Vybiralova - zelené střechy	0,00	9,60	0,00	0,00	9,56
0000000001530 ZŠ Chvaletická - zelené střechy	0,00	14,60	0,00	0,00	14,52
0000000001539 Rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00
0000000001546 Rekonstrukce střechy Pilská	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001551 Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
0000000001553 0082182001553 ZŠ Generála Janouška - rekonstrukce sborovny a kinosálu	3 000,00	7 281,20	3 241,00	3 241,00	7 280,90
0000000001564 Bří Venclíků 1070 jádrové vrtání	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00
0000000001569 MŠ Chvaletická - vybudování herny	1 000,00	1 102,50	0,00	0,00	1 102,40
0000000001576 0082244001576 ZŠ Generála Janouška - rekonstrukce kuchyně	36 783,70	69 725,30	40 000,00	40 000,00	61 157,93
0000000001584 Autobusové zastávky Lipnická	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00
0000000001595 MŠ Kostlivého - rekonstrukce kuchyně	0,00	618,40	0,00	0,00	0,00

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2025	UR MČ 2025	UR dotace EU+HMP	celkem profinancováno EU+HMP	celkem profinancováno MČ
0000000001597 ZŠ Chvaletická - energetické úspory	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00
0000000001599 Participativní rozpočet - Vyhlídkové molo nad Kyjským rybníkem	0,00	0,00	1 249,00	131,65	0,00
0000000001600 Participativní rozpočet - Workout na Hutích	0,00	0,00	908,50	11,62	0,00
0000000001609 Parkovací plochy Manželů Dostálových	96,50	762,40	0,00	0,00	0,00
0000000001610 Oprava opěrné zdi ulice Borečkova	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00
0000000001613 ZŠ Generála Janouška - energetické úspory	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0000000001616 ZŠ Bří Venclíků - úprava zatravněného prostoru	0,00	439,90	0,00	0,00	439,84
0000000001617 Multifunkční hřiště Hutě	0,00	0,00	302,50	6,05	0,00
0000000001618 Multifunkční sportovní areál Čihadla	0,00	48,80	1 621,00	121,00	0,00
0000000001619 0082275001619 Osvětlení hřiště u ZŠ Bří Venclíků	0,00	7 575,00	8 729,20	7 628,27	0,00
0000000001620 0082171001620 ZŠ Jahodnice	5 000,00	6 257,90	180 000,00	2 959,59	0,00
0000000001622 MŠ Šebelova - rekonstrukce umývárny	300,00	331,60	0,00	0,00	79,86
0000000001623 Rekonstrukce povrchu nástupních ploch v areálu Českobrodská 248/50	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001624 Kpt. Stránského 999 - výměna vodovodní přípojky	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	1 035,95
0000000001625 Poliklinika Parník - dodání a montáž klimatizačních jednotek	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001626 Poliklinika Parník - protipožární dveře	490,00	490,00	0,00	0,00	447,97
0000000001627 Poliklinika Parník - dodání a montáž posuvných dveří	160,00	160,00	0,00	0,00	151,73
0000000001628 MŠ Osická - doplnění herních prvků a revitalizace zahrady	500,00	1 149,10	0,00	0,00	1 149,03

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2025	UR MČ 2025	UR dotace EU+HMP	celkem profinancováno EU+HMP	celkem profinancováno MČ
0000000001630 KD Kyje klimatizace	0,00	400,10	0,00	0,00	400,05
0000000001631 ZŠ Vybíralova - protipožární dveře	0,00	3 394,60	1 556,50	1 556,50	3 394,56
0000000001632 MŠ Kostlivého - rekonstrukce střechy	0,00	6 780,50	0,00	0,00	6 219,58
0000000001633 ZŠ Šimanovská - vybudování klimatizace	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 348,01
0000000001635 Rekonstrukce bytu Ronešova 1133	0,00	996,90	0,00	0,00	996,79
0000000001636 Kamerový systém - BD Bobkova 738	0,00	117,90	0,00	0,00	117,82
0000000001637 Křižovatka Rožmberská x Podedvorská	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0000000001638 Křižovatka Rožmberská x Velkoborská	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0015063001377 Energetická renovace ZŠ Chvaletická - SO02 - horní budova - vratka dotace	0,00	0,00	1 772,40	1 772,36	0,00
0080545000000 Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat	0,00	2 371,70	0,00	0,00	521,69
2471316001277 Návratná finanční výpomoc (splátka) - IQ budova	5 749,60	0,00	5 749,60	5 749,60	0,00
2761937001442 Návratná finanční výpomoc (splátka) - Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská - Jahodnice	3 187,50	0,00	3 187,50	3 187,50	0,00
0000000003008 MŠ Štolmířská - herní prvky - investiční příspěvek	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2024 - odvod	0,00	0,00	99,70	99,74	0,00
Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2024 - příděl	0,00	0,00	86,90	0,00	0,00
Bytové družstvo Ronešova - splátky	770,00	770,00	0,00	0,00	594,19
Bytové družstvo nám. Plk. Vlčka - splátky	770,00	770,00	0,00	0,00	576,95

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	SR MČ 2025	UR MČ 2025	UR dotace EU+HMP	celkem profinancováno EU+HMP	celkem profinancováno MČ
0015330001444 Vybíralka 25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0081330001533 Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)	0,00	0,00	7 161,60	0,00	0,00
0081830001566 A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka	0,00	0,00	1 375,30	0,00	0,00
Participativní rozpočet IV. ročník	0,00	0,00	364,60	0,00	0,00
Doplnění listkového systému pro pracoviště přestupků v budově Bří Venclíků 1070	0,00	329,80	0,00	0,00	329,79
0000000001580 Vybudování strukturované kabeláže a optického připojení Bří Venclíků 1070	0,00	460,00	0,00	0,00	459,48
0000000001606 Zámky Salto a 2N tablo	0,00	156,10	0,00	0,00	141,77
0000000001629 Projekt NPO - Posílení kybernetické bezpečnosti úřadu MČ Praha 14	36 372,60	29 363,10	0,00	0,00	0,00
Nákup osobního automobilu	700,00	683,00	0,00	0,00	682,10
CELKEM MČ (Zaokrouhleno)	142 900,90	426 259,00			265 515,02
CELKEM EU+SFŽP+MHMP+NFV (Zaokrouhleno)			382 560,30	128 449,33	
CELKEM (Zaokrouhleno)	142 900,90	808 819,30		393 964,35	

09.02.2026

Zpracovala: Kateřina Zapadlová, referent oddělení administrace investičních projektů

Schválil: Petr Brych, vedoucí odboru investičního

Komentář k čerpání kapitálových výdajů za rok 2025

Odbor investiční

Rekonstrukce bytových jader

SR MČ 3.000.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci bytových jader na Lehovci a Černém Mostě. Finanční prostředky byly v průběhu roku 2025 převedeny na jednotlivé akce. Akci realizovala SMP 14, a.s.

Domov pro seniory Bojčenkova

Org. 0081694001247 + 0081694011247 + 0081694021247 + 0081694111247 + 0081694121247

SR MČ 32.000.000,00 Kč – UR MČ 12.062.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 28.453.900,00 Kč – čerpáno 28.453.929,55 Kč (ÚZ90)

UR SR 9.012.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ13501)

Investiční akce spočívala v kompletní rekonstrukci a navýšení kapacity domova pro seniory v ulici Bojčenkova. Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí právních služeb, na projekční, stavební práce a správce stavby.

Zhotovitel: „Společnost NEPRO & BAK – Bojčenkova“

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 22/35 ze dne 27. 3. 2025 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2024 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2025 ve výši **30.024.431,63 Kč** na akci „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů“.

Dotace byla vyčerpána jen částečně a vrácena na základě smlouvy uzavřené mezi MČ Praha 14 a hlavním městem Prahou č. DOT/16/06/000426/2023.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3001(bod 2) ze dne 15.12.2025 poskytnutí účelových inestičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2025 ve výši **9.012.152,35 Kč** na akci „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů“.

Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkrlesně, neboť finanční prostředky byly přeúčtovány do výdajů let minulých.

Vratka dotace – Domov pro seniory Bojčenkova

Org. 0081694011247

UR HMP 1.570.500,00 Kč – čerpáno 1.570.502,08 Kč (ÚZ90)

Jedná se o vrácení nevyužité části investiční dotace na základě smlouvy č. DOT/16/06/000426/2023 (0372/2023OI_Odd_Admin/1100) sjednané mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 14 na akci „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů“.

Rada hl. m. Prahy schválila na základě smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 14 usnesením č. 1430 ze dne 23.6.2025 vrácení nevyužité části poskytnuté dotace na akci „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů“ ve výši **1.570.502,08 Kč**.

Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou – I. etapa

Org. 0081032001367 + 0082205001367

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 68.400,00 Kč – čerpáno 14.975,29 Kč

UR HMP 15.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ148)

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v celkové rekonstrukci místních komunikací Za Rokytkou, v úseku od ulice Hodějovská po ulici Broumarská, včetně souvisejících stavebních prací (nové oplocení areálu TJ Kyje, vybudování parkoviště v současném prostoru před vjezdem do TJ Kyje, výstavba nové dešťové kanalizace a inženýrských sítí). Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení vydáno. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Zpracovatel: BML spol. s r.o

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 22/36 ze dne 27. 3. 2025 MČ P14 poskytnutí účelové investiční dotace z investiční rezervy pro MČ HMP (UM) v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2025 ve výši 15.000.000,00 Kč na projekt „Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou – I. etapa“.

Dotace nebyla čerpána, má prodloužený termín čerpání a vyúčtování až do roku 2026.

Rekonstrukce ulice K Rokytkce

Org. 0000000001371

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 290.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na rekonstrukci komunikace K Rokytkce. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Zpracovatel: Pontex, spol. s r.o.

Bílý kůň – speleologický unikát

Org. 0081135001394

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 553.600,00 Kč – čerpáno 543.450,00 Kč

Investiční akce přešla z přechozích let a spočívá v revitalizaci prostoru Bílého koně. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování hydrogeologického posudku a zpřístupnění dalších prostor. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Zpracovatel: Grulich architekti s.r.o.

EU – Park Bílý kůň

Org. 0016454001394

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 30.938.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 13.772.400,00 Kč – čerpáno 131.890,00 Kč (ÚZ148)

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá ve vybudování parku a revitalizaci zeleně nad podzemním prostorem „Bílý kůň“. Finanční prostředky byly použity na administraci a zahájení veřejné zakázky. Projekt bude spolufinancovaný z IROP.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 26/69 ze dne 11. 9. 2025 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP – UF) na rok 2025 ve výši 13.772.400,00 Kč na projekt „Park Bílý kůň“.

Dotace nebyla čerpána v plné výši, má prodloužený termín čerpání a vyúčtování až do roku 2026.

Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová

Org. 0081328001416

UR HMP 5.438.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ 90)

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v projektové přípravě Drážní stezky A5, předprojektové přípravě na přímý průchod stezky oblastí bývalých skleníků – mezi komunikací Čelákovická – Morušová – hranice s MČ Praha 9. Součástí projektu je i propojení ulice Za Mosty – Hořejší rybník (podél železniční trati).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 22/35 ze dne 27. 3. 2025 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2024 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2025 ve výši 5.438.200,00 Kč na akci „Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová (PD)“.

Dotace nebyla čerpána. V rámci finančního vypořádání za rok 2025 bude zažádáno o ponechání dotace k financování investiční akce v roce 2026.

Biotopové koupaliště

Org. 0081857001420

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 662.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 653.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ90)

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování přírodního koupaliště s biotopem a kořenovou čističkou v Kyjích. Projektová dokumentace je zpracována.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 22/35 ze dne 27. 3. 2025 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2024 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2025 ve výši 653.740,00 Kč na akci „Biotopové koupaliště“.

Dotace nebyla čerpána. V rámci finančního vypořádání za rok 2025 bude zažádáno o ponechání dotace k financování akce v roce 2026.

Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská

Org. 000000001440

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 440.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na optimalizaci provozu křižovatky Broumarská s ulicemi Rožmberská a Českobrodská. Projektová dokumentace bude zpracována do dokumentace pro stavební povolení, potom bude předána na TSK Praha, a.s. k dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby a následnou realizaci. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a zároveň probíhají jednání ohledně předání dokumentace. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Zpracovatel: PUDIS a.s.

ZŠ Baštýřská – změna využití prostor na třídu

Org. 0082005011442

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 946.300,00 Kč – čerpáno 946.298,14 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování studie, projektové dokumentace a stavebních pracích potřebných ke změně využití prostor kanceláře na třídu.

Zpracovatel: R-Projekt07, s.r.o.

Akce dokončena.

Rekonstrukce bytového jádra Bří Venclíků 1070

Org. 000000001452

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 369.200,00 Kč – čerpáno 368.904,96 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci bytového jádra v ulici Bří Venclíků 1070 v bytu č. 27. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a technický dozor investora. Akci realizovala SMP 14, a.s.

Akce dokončena

Rekonstrukce bytových jader Bří Venclíků 1071

Org. 000000001453

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 713.000,00 Kč – čerpáno 693.484,43 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci bytových jader v ulici Bří Venclíků 1071 v bytu č. 4 a 29. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a technický dozor stavby. Akci realizovala SMP 14, a.s.

Akce dokončena

Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 766

Org. 000000001455

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 329.600,00 Kč – čerpáno 329.548,71 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci bytového jádra v ulici Rochovská 766 v bytu č. 6. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a technický dozor investora. Akci realizovala SMP 14, a.s.

Akce dokončena.

Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 753–756

Org. 0000000001460

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 753.500,00 Kč – čerpáno 753 423,84 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci bytových jader v ulici Kardašovská 753 v bytu č. 11 a v ulici Kardašovská 755 v bytu č. 10. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a technický dozor investora. Akci realizovala SMP 14, a.s.

Akce dokončena.

Revitalizace Centrálního parku Černý Most

Org. 0000000001474 + 0016544001474

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.906.900,00 Kč – čerpáno 1.215.000,00 Kč

UR HMP 16.102.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ148)

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a v hydrogeologickém posudku k revitalizaci Centrálního parku Černý Most. Byla podána žádost o sloučené územní a stavební řízení. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace a hydrogeologický posudek. Investiční akce je financována z obdrženeho daru od společnosti CANABA a.s. ve výši **1.906.900,00 Kč**. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Zpracovatel: gogolák + grasse s.r.o.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 28/47 ze dne 20. 11. 2025 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (z rezervy na spolufinancování projektu EU/EHP – UF), k čerpání na stejný účel v roce 2026 ve výši **16.102.000,00 Kč** na akci „Biotopové koupaliště“.

Dotace nebyla čerpána, má prodloužený termín čerpání a vyúčtování až do roku 2026.

Komunitní centrum Splavná

Org. 0000000001489

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.910.200,00 Kč – čerpáno 559.334,60 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti a administrace veřejných zakázek k akci „Komunitní centrum Splavná“ v oblasti Hutě. Finanční prostředky byly čerpány ke zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru, včetně zajištění inženýrské činnosti a administraci veřejných zakázek. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Zpracovatel: SILVAPLANA SE

Likvidace srážkových vod – Izolační zeleň Českobrodská

Org. 0081721001491

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 6.371.900,00 Kč – čerpáno 6.365.870,95 Kč

Investiční akce spočívala v likvidaci srážkových vod na akci „Izolační zeleň Českobrodská“. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, výkon koordinátora BOZP a technický dozor investora.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Akce dokončena

Polyfunkční budova Černý Most

Org. 0081878001500

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 205.376.000,00 Kč – čerpáno 151.773.306,60 Kč

UR HMP 7.865.000,00 Kč – čerpáno 7.865.000,00 Kč (ÚZ84)

UR HMP 23.963.100,00 Kč – čerpáno 23.963.130,12 Kč (ÚZ90)

Investiční akce přešla z minulých let a spočívá ve výstavbě polyfunkční budovy s bytovými jednotkami, městskou knihovnou, informačním centrem a restaurací, nacházející se v blízkosti stanice metra Černý Most. Akce je spolufinancována Dostupným bydlením České spořitelny v návaznosti na dostupné

bydlení. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, správce stavby a další výdaje spojené s investiční akcí. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Zpracovatel: LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 23/31 ze dne 24. 4. 2025 poskytnutí účelové investiční dotace z rezervy „MČ – neinvestiční/investiční rezerva (UP)“ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2025 ve výši **7.865.000,00 Kč** na projekt „Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna.“

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 22/35 ze dne 27. 3. 2025 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2024 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2025 ve výši **23.963.130,12 Kč** na akci „Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna“.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Vlakové zastávky Praha 14

Org. 0081132001508

UR HMP 3.324.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ90)

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace všech stupňů na 3 vlakové zastávky Jahodnice, Hostavice a Jiráskova čtvrť. Finanční prostředky byly čerpány na průzkumné práce v rámci dokumentace pro provedení stavby. V současné době probíhají stavební řízení a jednání ohledně předání dokumentace.

Zpracovatel: Sdružení SUDOP, a.s., Praha a SUDOP EU, a.s.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 22/35 ze dne 27. 3. 2025 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2024 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2025 ve výši **3.324.090,00 Kč** na akci „Projektová dokumentace na zastávky Praha – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice“.

Dotace nebyla čerpána. V rámci finančního vypořádání za rok 2025 bude požádáno o ponechání dotace k financování investiční akce v roce 2026.

Energetická renovace Poliklinika Parník

Org. 0015513001511

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 12.984.000,00 Kč – čerpáno 11.862.712,21 Kč

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace a následné realizaci doplnění rekuperačních jednotek ve 4. a 5. NP Polikliniky Parník. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace, na technický dozor investora, výkon koordinátora BOZP a stavební práce. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Zhotovitel: Right Concept, a.s.

Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 670

Org. 0000000001525

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.207.100,00 Kč – čerpáno 1.186.250,16 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci bytových jader v ulici Kardašovská 670 u bytů č. 6, 18 a 25. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce. Akci realizovala SMP 14, a.s.

Akce dokončena

ZŠ Vybíralova – zelené střechy

Org. 0000000001528

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 9.600,00 Kč – čerpáno 9.559,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v doplnění projektové dokumentace na zelené střechy na ZŠ Vybíralova a její realizaci. Finanční prostředky byly čerpány na aktualizaci kontrolního rozpočtu stavby.

ZŠ Chvaletická – zelené střechy

Org. 0000000001530

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 14.600,00 Kč – čerpáno 14.520,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v doplnění projektové dokumentace na zelené střechy na ZŠ Chvaletická a její realizaci. Finanční prostředky byly čerpány na aktualizaci kontrolního rozpočtu stavby.

Rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce

Org. 0000000001539

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 239.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce (při ulici Kukelská). Finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Zpracovatel: ELTODO, a.s.

Rekonstrukce střechy Pilská

Org. 0000000001546

SR MČ 10.000.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Akce je řešena jako oprava, finanční prostředky byly převedeny na SMP 14, a.s.

Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků

Org. 0000000001551

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště u ZŠ Bří Venclíků. Finanční prostředky jsou rozpočtovány na rezervaci příkonu PRE. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce sborovny a kinosálu

Org. 0000000001553 + 0082182001553

SR MČ 3.000.000,00 Kč – UR MČ 7.281.200,00 Kč – 7.280.896,47 Kč

UR HMP 3.241.000,00 Kč – čerpáno 3.241.000,00 Kč (ÚZ84)

Investiční akce spočívala v kompletní rekonstrukci sborovny a kinosálu včetně vybavení na ZŠ Generála Janouška.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 22/35 ze dne 27. 3. 2025 poskytnutí investiční účelové dotace MČ Praha 14 ve výši 3.241.000,00 Kč na akci „ZŠ Generála Janouška – sborovna“, a to v souvislosti s vrátkou nevyčerpané dotace poskytnuté MČ Praha 14 v roce 2024 a dříve.

Dotace byla vyčerpana v plné výši.

Bří Venclíků 1070 - jádrové vrtání

Org. 0000000001564

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 40.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v jádrovém vrtání v kancelářích Bří Venclíků 1070 z důvodu vedení kabeláže. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

MŠ Chvaletická – vybudování herny

Org. 000000001569

SR MČ 1.000.000,00 Kč – UR MČ 1.102.500,00 Kč – čerpáno 1.102.404,70 Kč

Investiční akce spočívala v zastřešení terasy (vybudování herny) na MŠ Chvaletická. Finanční prostředky byly čerpány na technický dozor investora, výkon koordinátora BOZP a stavební práce.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Akce dokončena.

ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně

Org. 000000001576 + 0082244001576

SR MČ 36.783.700,00 Kč – UR 69.725.300,00 Kč – čerpáno 61.157.925,56 Kč

UR HMP 40.000.000,00 Kč – čerpáno 40.000.000,00 Kč (ÚZ84)

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně, jídelny, výdejny a dodávky gastrozařízení na ZŠ Generála Janouška. Finanční prostředky byly čerpány na technický dozor investora, koordinátora BOZP, stavební práce a dodávku gastrozařízení. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Zhotovitel stavby: PARECO s.r.o.

Dodavatel gastrozařízení: GASTRO EIS-TECHNIK, s.r.o.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 24/26 ze dne 22. 5. 2025 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2025 ve výši 40.000.000,00 Kč na akci „ZŠ Gen. Janouška – rekonstrukce kuchyně“.

Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Autobusové zastávky Lipnická

Org. 000000001584

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 120.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování přístřešku na autobusové zastávce v ulici Lipnická. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Akce bude financována z obdrženeho daru na základě smlouvy č 0519/2021/KS_OddUR/1020 od pana Martina Moravce ve výši 120 238,00 Kč.

MŠ Kostlivého – rekonstrukce kuchyně

Org. 000000001595

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 618.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci kuchyně v MŠ Kostlivého. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

ZŠ Chvaletická – energetické úspory

Org. 000000001597

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 927.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v opatřeních pro energetické úspory na ZŠ Chvaletická. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Participativní rozpočet – Vyhlídkové molo nad Kyjským rybníkem

Org. 000000001599

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.249.000,00 Kč – čerpáno 131.648,00 Kč (ÚZ119)

Investiční akce je realizována v rámci V. ročníku participativního rozpočtu a spočívá ve vybudování vyhlídkového mola nad Kyjským rybníkem. Finanční prostředky byly čerpány na přípravu zakázky, návrh stavby a geodetické zaměření pozemku. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Participativní rozpočet – Workout na Hutích

Org. 0000000001600

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 908.500,00 Kč – čerpáno 11.616,00 Kč (ÚZ119)

Investiční akce je realizována v rámci V. ročníku participativního rozpočtu a spočívá ve vybudování workoutu pro ženy v oblasti Hutí. Finanční prostředky byly čerpány na terénní úpravy pozemku. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány v roce 2026 za dodání a instalaci cvičebního prvku.

Zhotovitel: Remas store s.r.o.

Parkovací plochy Manželů Dostálových

Org. 0000000001609

SR MČ 96.500,00 Kč – UR MČ 762.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na parkovací plochy v ulici Manželů Dostálových na Jahodnici. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Zpracovatel: Plán PLUS, s.r.o.

Oprava opěrné zdi ulice Borečkova

Org. 0000000001610

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 399.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá v průzkumných pracích, vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na opravu opěrné zdi ulice Borečkova. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Zpracovatel: Agile Geotechnics, s.r.o.

ZŠ Generála Janouška – energetické úspory

Org. 0000000001613

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 100.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá v opatřeních k energetickým úsporám na ZŠ Generála Janouška. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

ZŠ Bří Venclíků – úprava zatravněného prostoru

Org. 0000000001616

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 439.900,00 Kč – čerpáno 439.835,00 Kč

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na úpravu zatravněného prostoru na zahradě ZŠ Bří Venclíků. Finanční prostředky byly čerpány na zpracování dokumentace a projekční práce pro stavební povolení.

Zpracovatel: Grulich architekti s.r.o.

Akce dokončena.

Multifunkční hřiště Hutě

Org. 0000000001617

UR HMP 302.500,00 Kč – čerpáno 6.050,00 Kč (ÚZ98)

Investiční akce přechází z roku 2024 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na multifunkční hřiště Hutě. Finanční prostředky byly čerpány na geodetické zaměření pozemku.

Dotace nebyla vyčerpána v plné výši, bude použita na tuto akci v roce 2026.

Multifunkční sportovní areál Čihadla

Org. 0000000001618

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 48.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 1.621.000,00 Kč – čerpáno 121.000,00 Kč (ÚZ98)

Investiční akce spočívá v administraci veřejné zakázky k výběru zpracovatele objemové studie a následné vypracování této studie pro stavbu multifunkčního sportovního areálu Čihadla. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky

Dotace nebyla vyčerpána v plné výši, zbylé finanční prostředky budou použity na tuto akci v roce 2026.

Osvětlení hřiště u ZŠ Bří Venclíků

Org. 0000000001619 + 0082275001619

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 7.575.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 229.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ98)

UR HMP 8.500.000,00 Kč – čerpáno 7.628.269,60 Kč (ÚZ84)

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace a následné realizaci osvětlení hřiště u ZŠ Bří Venclíků.

Zhotovitel: LUMBIO, s.r.o.

Akce dokončena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 26/65 ze dne 11. 9. 2025 MČ P14 poskytnutí účelové investiční dotace z rezervy „MČ – neinvestiční/investiční rezerva (UP)“ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2025 ve výši **8.500.000,00 Kč** na akci „Osvětlení hřiště u ZŠ Bří Venclíků.“

Dotace nebyla vyčerpána v plné výši, byla vyčerpána do výše skutečných nákladů. V rámci finančního vypořádání HMP pro rok 2025 bylo požádáno o znovuposkytnutí účelové investiční dotace na financování investiční akce „MŠ Paculova – rekonstrukce altánu“ a „ZŠ Vybíralova – obytná buňka“.

ZŠ Jahodnice

Org. 0000000001620 + 0082171001620

SR MČ 5.000.000,00 Kč – UR MČ 6.257.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

UR HMP 180.000.000,00 Kč – čerpáno 2.959.588,00 Kč (ÚZ084)

Investiční akce spočívá v realizaci stavby modulární základní školy Jahodnice. Finanční prostředky byly použity na arhitektonickou, akustickou a denního světla studii, měření radonu, geodetické zaměření pozemku, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum a administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 21/22 ze dne 27. 2. 2025 MČ P14 poskytnutí účelové investiční dotace z rezervy „MČ – neinvestiční/investiční rezerva (UP)“ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2025 ve výši **30.000.000,00 Kč** na akci „Výstavba ZŠ Jahodnice.“

Dotace nebyla vyčerpána v plné výši. V rámci finančního vypořádání za rok 2025 bude požádáno o ponechání nevyčerpané dotace ve výši 27.040.412,00 Kč k financování v roce 2026.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 25/54 ze dne 19. 6. 2025 MČ P14 poskytnutí účelové investiční dotace z rezervy „MČ – neinvestiční/investiční rezerva (UP)“ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2025 ve výši **150.000.000,00 Kč** na akci „Výstavba ZŠ Jahodnice.“

Dotace nebyla čerpána. V rámci finančního vypořádání za rok 2025 bude požádáno o převod dotace k financování akce v roce 2026.

MŠ Šebelova – rekonstrukce umývárny

Org. 0000000001622

SR MČ 300.000,00 Kč – UR MČ 331.600,00 Kč – čerpáno 79.860,00 Kč

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci umývárny MŠ Šebelova. Finanční prostředky byly čerpány na zaměření prostor, průzkum instalací, archivních podkladů a zpracování návrhu řešení. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Rekonstrukce povrchu nástupních ploch v areálu Českobrodská 248/50

Org. 0000000001623

SR MČ 1.450.000,00 – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v rekonstrukci povrchu nástupních ploch v areálu Českobrodská 248/50 (Akcíz).

Kpt. Stránského 999 – výměna vodovodní přípojky

Org. 0000000001624

SR MČ 1.036.000,00 Kč – UR MČ 1.036.000,00 Kč – čerpáno 1.035.953,60 Kč

Investiční akce spočívala ve výměně vodovodní přípojky na objektu ul. Kpt. Stránského 999. Akci realizovala SMP 14, a.s.

Akce dokončena.

Poliklinika Parník – dodání a montáž klimatizačních jednotek

Org. 0000000001625

SR MČ 285.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce měla spočívat v dodání a montáži klimatizačních jednotek na Poliklinice Parník. Finanční prostředky byly přesunuty na investiční akci „Energetická renovace Poliklinika Parník“.

Poliklinika Parník – protipožární dveře

Org. 0000000001626

SR MČ 490.000,00 Kč – UR MČ 490.000,00 Kč – čerpáno 447.966,20 Kč

Investiční akce spočívala ve výměně (dodání a montáž) protipožárních dveří na Poliklinice Parník. Finanční prostředky byly čerpány na dodávku a montáž protipožárních dveří. Akci realizovala SMP 14, a.s.

Akce dokončena.

Poliklinika Parník – dodání a montáž posuvných dveří

Org. 0000000001627

SR MČ 160.000,00 Kč – UR MČ 160.000,00 Kč – čerpáno 151.734,00 Kč

Investiční akce spočívala v dodání a montáži posuvných dveří na Poliklinice Parník. Finanční prostředky byly čerpány na dodání a montáž posuvných dveří. Akci realizovala SMP 14, a.s.

Akce dokončena.

MŠ Osická – doplnění herních prvků a revitalizace zahrady

Org. 0000000001628

SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 1.149.100,00 Kč – čerpáno 1.149.029,32 Kč

Investiční akce spočívala v doplnění herních prvků a částečné revitalizace zahrady na detašovaném pracovišti MŠ Kostlivého. Finanční prostředky byly čerpány na herní prvky.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Akce dokončena

KD Kyje klimatizace

Org. 0000000001630

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 400.100,00 Kč – čerpáno 400.051,84 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci klimatizace na KD Kyje. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a technický dozor investora. Akci realizovala SMP 14, a.s.

Akce dokončena

ZŠ Vybíralova – protipožární dveře

Org. 0000000001631

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 3.394.600,00 Kč – čerpáno 3.394.555,95 Kč

UR HMP 1.556.500,00 Kč – čerpáno 1.556.500,00 Kč (ÚZ098)

Investiční akce spočívala v kompletní rekonstrukci protipožárních dveří na ZŠ Vybíralova. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, technický dozor investora, výkon koordinátora BOZP.

Zhotovitel: Vinohradská stavební, s.r.o.

Akce dokončena

Dotace byla čerpána vplně výši.

MŠ Kostlivého – rekonstrukce střechy

Org. 0000000001632

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 6.780.500,00 Kč – čerpáno 6.219.578,83 Kč

Investiční akce spočívala v kompletní rekonstrukci střechy na MŠ Kostlivého. Finanční prostředky byly čerpány na posudek o stavu střešního opláštění, technický dozor investora, výkon koordinátora BOZP a stavební práce.

Zhotovitel: Vinohradská stavební, s.r.o.

Akce dokončena

ZŠ Šimanovská – vybudování klimatizace

Org. 0000000001633

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.500.000,00 Kč – čerpáno 1.348.010,18 Kč

Investiční akce spočívá ve vybudování nové klimatizace na ZŠ Šimanovská. Finanční prostředky byly čerpány na technický dozor investora, výkon koordinátora BOZP, dodávku a montáž klimatizačních jednotek.

Akce dokončena

Rekonstrukce bytu Ronešova 1133

Org. 0000000001635

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 996.900,00 Kč – čerpáno 996.790,55 Kč

Investiční akce spočívala v rekonstrukci bytu v ul. Ronešova 1133. Finanční prostředky byly čerpány na stavení práce a technický dozor investora. Akci realizovala SMP 14, a.s.

Akce dokončena

Kamerový systém – BD Bobkova 738

Org. 0000000001636

SR MČ 0,00 Kč – UR 117.900,00 Kč – čerpáno 117.818,00 Kč

Investiční akce spočívala v instalaci kamerového systému do prostor bytového domu ul. Bobkova 738. Finanční prostředky byly čerpány na dodávku a montáž kamerového systému. Akci realizovala SMP 14, a.s.

Akce dokončena

Křižovatka Rožmberská x Podedvorská

Org. 0000000001637

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 400.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá ve vybudování křižovatky v ul. Rožmberská a Podedvorská. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2026.

Křižovatka Rožmberská x Velkoborská

Org. 0000000001638

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 400.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá ve vybudování křižovatky v ul. Rožmberská a Velkoborská. Finanční prostředky přechází do roku 2026.

Energetická renovace ZŠ Chvaletická – SO02 – horní budova – vratka dotace

Org. 0015063001377

UR HMP 1.772.400,00 Kč – čerpáno 1.772.359,57,00 Kč (ÚZ15974)

Jedná se o vratku poskytnuté dotace v roce 2019 a 2020 v rámci akce „Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická, SO 02 – horní budova“, která byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 693 ze dne 7. 4. 2025 úpravu rozpočtu v souvislosti s vratkou účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 14 ze státního rozpočtu z MŽP v rámci operačního programu Životní prostředí na projekt EU – ZŠ Chvaletická, SO 02 – hor. budova – energetická renovace objektu ve výši 1.772.359,57 Kč.

Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat

Org. 0080545000000

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.471.100,00 Kč – čerpáno 236.252,50 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v doplnění energetického managementu na budovách městské části Praha 14 Vlčkova č. p. 1067, KC H55, ZŠ Baštyřská a KC Kardašovská (DDM). Finanční prostředky byly čerpány na doplnění přípojky na objektu ul. Vlčkova č. p. 1067.

Org. 0080545000000

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 296.700,00 Kč – čerpáno 108.900,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v doplnění energetického managementu na budovách mateřských škol MČ Praha 14. Finanční prostředky byly čerpány na přípojky MŠ U Hostavického potoka.

Org. 0080545000000

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 603.900,00 Kč – čerpáno 176.539,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá v doplnění energetického managementu na budovách základních škol MČ Praha 14. Finanční prostředky byly čerpány na doplnění přípojky na ZŠ Šimanovská a ZŠ Bří Venclíků.

Návratná finanční výpomoc (splátka) – IQ budova

Org. 2471316001277

UR HMP 5.749.600,00 Kč – čerpáno 5.749.600,00 Kč (ÚZ08)

Splátka návratné finanční výpomoci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000378/2019 na projekt Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor.

Návratná finanční výpomoc (splátka) – Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice

Org. 2761937001442

UR HMP 3.187.500,00 Kč – čerpáno 3.187.500,00 Kč (ÚZ08)

Splátka návratné finanční výpomoci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000399/2021 na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – půl růstu. (Projekty OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška a projekty OPPPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

Odbor řízení ekonomiky a školství

MŠ Štolmířská – herní prvky – investiční příspěvek

Org. 0000000003008

SR MČ 250.000,00 Kč – UR MČ 250.000,00 Kč – čerpáno 250.000,00 Kč

Investiční akce spočívala v investičním transferu pro MŠ Štolmířská – investiční příspěvek od zřizovatele ve výši 250.000,00 Kč, který byl použit na úpravu povrchu míčového hřiště pomocí zatravnovacích desek, na odloučeném pracovišti MŠ Šestajovická.

Akce dokončena

Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2024 - odvod

UR HMP 99.700,00 Kč – čerpáno 99.743,08 Kč (ÚZ084)

Jedná se o odvod finančních prostředků v rámci finančního vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2024 v celkové výši 99.743.080,00 Kč z akce – MŠ Paculova – rekonstrukce ústředního topení.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 25/44 ze dne 19. 6. 2025 ke „Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2024 – závěrečný účet“.

Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2024 - přiděl

UR HMP 86.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ 119)

Jedná se o přiděl finančních prostředků v rámci finančního vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2024 v rámci participativního rozpočtu v celkové výši 1.201.468,65 Kč.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 25/44 ze dne 19. 6. 2025 ke „Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2024 – závěrečný účet“.

Odbor správy majetku

Bytové družstvo Ronešova – splátky

SR MČ 770.000,00 Kč – UR MČ 770.000,00 Kč – čerpáno 594.192,76 Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nákup majetkových podílů v BD Ronešova 1133-1135 ve výši 770.000,00 Kč.

Bytové družstvo nám. Plk. Vlčka – splátky

SR MČ 770.000,00 Kč – UR MČ 770.000,00 Kč – čerpáno 576.951,57 Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nákup majetkových podílů v BD nám. Plk. Vlčka.

Vybíralka 25

Org. 0015330001444

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 400.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v umístění uměleckých děl do prostor Vybíralky 25. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2026

Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)

Org. 0081330001533

UR HMP 7.161.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ90)

Investiční akce spočívá ve výkupu a směně pozemku v oblasti k. ú. Kyje. Dotace nebyla čerpána. V rámci finančního vypořádání za rok 2025 bude zažádáno o znovuposkytnutí investiční účelové dotace na investiční akce „Nákup užitkového vozu“ a „MŠ Šebelova – rekonstrukce sociálního zařízení“.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 22/35 ze dne 27. 3. 2025 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m.

Prahy v roce 2024 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2025 ve výši 7.161.637,15 Kč na akci „Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)“.

Dotace nebyla čerpána.

A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka

Org. 0081830001566

UR HMP 1.375.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ90)

Investiční akce spočívá ve výkupu pozemku při ulici Budovatelská a parku Arborka. V rámci finančního vypořádání za rok 2025 bude požádáno o ponechání dotace k financování investiční akce v roce 2026.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 22/35 ze dne 27. 3. 2025 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2024 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2025 ve výši 1.375.270,00 Kč na akci „A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka“.

Dotace nebyla čerpána.

Odbor strategického a územního plánování

Participativní rozpočet IV. ročník

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 364.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)

Finanční prostředky jsou určeny na dokončení realizace projektů IV. ročníku Participativního rozpočtu.

Odbor informačních a komunikačních technologií

Doplnění lístkového systému pro pracoviště přestupků v budově Bří Venclíků 1070

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 329.800,00 Kč – čerpáno 329.791,55 Kč

Investiční akce spočívala v doplnění lístkového systému pro pracoviště přestupků v budově Bří Venclíků 1070.

Akce dokončena

Vybudování strukturované kabeláže a optického připojení Bří Venclíků 1070

Org. 0000000001580

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 460.000,00 Kč – čerpáno 459.474,99 Kč

Investiční akce spočívala ve vybudování strukturované kabeláže a optického připojení Bří Venclíků 1070.

Akce dokončena

Zámky Salto a 2N tablo

Org. 0000000001606

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 156.100,00 Kč – čerpáno 141.773,17 Kč

Investiční akce spočívala v doplnění přístupového systému na pracovišti ÚMČ v budově Bří Venclíků 1070/2 a 1072/6 zámkami Salto a vstupními komunikátory 2N.

Projekt NPO – Posílení kybernetické bezpečnosti úřadu MČ Praha 14

Org. 0000000001629

SR MČ 36.372.600,00 Kč – UR MČ 29.363.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívá v posílení kybernetické bezpečnosti úřadu MČ Praha 14. Byla podána žádost o dotaci v rámci Národního plánu obnovy. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2026

Odbor hospodářské správy

Nákup osobního automobilu

SR MČ 700.000,00 Kč – UR MČ 683.000,00 Kč – čerpáno 682.098,32 Kč

V rámci investiční akce bylo pořízeno osobní vozidlo Škoda Octavia Combi a sada zimních kol vč. disků.

Akce dokončena.

9. 2. 2026

Zpracovala: Kateřina Zapadlová, referent oddělení administrace investičních projektů

Schválil: Petr Brych, vedoucí Odboru investičního